



Prot. 12749

Adeguamento sismico scuole medie Bagnacavallo
Report sintetico Tavolo di lavoro
21 novembre 2017

Alle ore 18.30 presso la scuola media Graziani sono presenti:

- per il Comune: assessori Ada Sangiorgi e Simone Venieri, Fabio Minghini, Francesca Benini, Giuseppe Colarossi, Massimo De Giovanni
- per l'Istituto comprensivo: dirigente Maria Del Gaudio, docenti scuola primaria (Melania Menoncin, Sara Giacomoni), docenti scuola secondaria (Elisabetta Vecchi, Angela Calderoni, Elena Melandri), personale ATA (Patrizia Mazzotti), referente Consiglio d'Istituto (Annarita Cortesi)
- per il comitato Genitori (Lucia Lelli e Claudio Randi) e per Tutti per la scuola (Bacchini).

ORDINE DEL GIORNO

1. PUNTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL CORPO A

Minghini informa:

- che i lavori stanno procedendo: è in corso il consolidamento del camino e sono in programma a breve le cerchiature metalliche delle finestre. Sono inoltre in avanzato stato di realizzazione le finiture interne: bagni, tinteggiature, controsoffitto, isolamento acustico, levigatura pavimenti, assistenze elettriche.
- che è stata montata la gru, che resterà un anno a servizio dei lavori del corpo B. Informa inoltre che i lavori comporteranno l'abbattimento dei due pini marittimi posti all'ingresso del corpo B.
- i giorni del trasloco non sono ancora certi, verrà fornita assistenza alla scuola tramite facchini, maestranze della ditta e operai del Comune.
- collaudo: nel corso dei lavori non sono stati riscontrati problemi, il collaudatore sta seguendo passo passo tutte le lavorazioni, poi procederà con le verifiche. Specifica che per gli edifici pubblici non si parla di agibilità, ma di usabilità, data dalla presenza del collaudo e della conformità degli impianti.

In merito a quest'ultimo punto la dirigente Del Gaudio invita il Comune a coordinarsi con il responsabile della sicurezza dell'Istituto Comprensivo affinché tutti i documenti necessari siano predisposti per la data di rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, lunedì 8 gennaio, condizione necessaria per consentire l'ingresso degli alunni del Corpo A.

2. ESAME DELLE RICHIESTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

In base a quanto richiesto della referente dell'Istituto Comprensivo Elisabetta Vecchi con lettera del 30 ottobre 2017 (ns. prot. 11172) si danno i seguenti riscontri:

- con le economie dei lavori saranno sostituiti i maniglioni antipanico esistenti con maniglioni certificati;
- saranno installate valvole termostatiche;

- le pellicole per l'oscuramento saranno installate a febbraio. In base alla verifica della loro funzionalità si valuteranno eventuali altri sistemi di oscuramento;
- all'interno dell'affidamento dell'assistenza per l'impiantistica elettrica sarà inserito anche il montaggio delle Lim;
- sarà fatto un affidamento a integrazione degli attuali per pulizie, trasloco e materiali vari;
- dal corpo B si traslocheranno 12 classi, il resto dell'attrezzatura sarà stivato a cura del Comune e della ditta.

3. VARIE ED EVENTUALI

Vecchi prevede che sia messo qualcosa sul prato

Si stabilisce di fissare l'incontro successivo il 19 dicembre.

La riunione si chiude alle 20.00.

Il referente verbalizzante
Francesca Benini

