



Prot. 10481

Adeguamento sismico scuole medie Bagnacavallo
Report sintetico Tavolo di lavoro
21 settembre 2017

Alle ore 18.30 presso la scuola media Graziani sono presenti:

- per il Comune: assessori Ada Sangiorgi e Simone Venieri, Fabio Minghini, Francesca Benini, Giuseppe Colarossi, Massimo De Giovanni, Olindo Tagliaferri
- per l'Istituto comprensivo: dirigente Maria Del Gaudio, docenti scuola primaria (Melania Menoncin), docenti scuola secondaria (Elisabetta Vecchi, Angela Calderoni, Elena Melandri), personale ATA (Patrizia Mazzotti), referente Consiglio d'Istituto (Annarita Cortesi)
- per il comitato Genitori (Lucia Lelli e Claudio Randi) e per Tutti per la scuola (Bacchini).

ORDINE DEL GIORNO

1. PUNTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL CORPO A

Minghini informa:

- che i lavori stanno procedendo senza nessuna contestazione. La previsione per la conclusione dei lavori sul Corpo A è a dicembre. Le opere strutturali (muri e solai) sono completate, ora saranno fatte le finiture e le cerchiature delle finestre esistenti, che sono state preservate.
- Bisogna scegliere la pavimentazione delle aule al piano terra, mentre il pavimento al primo piano sarà sistemato e lucidato. Sarà inoltre levigata la pavimentazione dell'atrio.

Colarossi comunica:

- che il tema dei colori va affrontato in modo complessivo, affinché ci sia coerenza sul grigio e l'azzurro presenti nelle parti non interessate dai lavori. Avendo le porte il telaio blu si decide di fare lo zoccolo azzurro e il pavimento grigio chiaro.
- che la ringhiera esistente sarà sabbiata e riverniciata.

Bacchini chiede se il programma dei lavori è stato rispettato e viene confermato di sì.

2. . VARIE ED EVENTUALI

La scuola chiede una verifica su dove possano essere stoccati gli arredi in previsione del trasloco e quali saranno esattamente i locali oggetto di lavori nel Corpo B in modo da poter organizzare gli spostamenti. Si valuta la possibilità di noleggiare un ulteriore container.

Si informa che il trasloco sarà gestito dal Comune con una ditta di facchinaggio a partire dal 27 dicembre. Si valuta la possibilità di anticipare la chiusura della scuola al 22 dicembre per anticipare il trasloco.

La riunione si chiude alle 19.25. Il prossimo incontro viene ipotizzato per martedì 24 ottobre.

Il referente verbalizzante

Francesca Benini

