



Prot. 1258

Adeguamento sismico scuole medie Bagnacavallo
Report sintetico Tavolo di lavoro
31 gennaio 2017

Alle ore 18.30 presso la scuola media Graziani sono presenti:

- per il Comune: assessori Ada Sangiorgi e Simone Venieri, dott.ssa Francesca Benini
- per l'Istituto comprensivo: la dirigente Maria Del Gaudio, docenti scuola primaria (Laura Sangiorgi, Sara Giacomoni, Melania Menoncin), docenti scuola secondaria (Elisabetta Vecchi, Angela Calderoni, Elena Melandri), personale ATA (Patrizia Mazzotti), referente Consiglio d'Istituto (Annarita Cortesi)
- per il comitato Genitori e l'associazione Tutti per la scuola: Lelli e Bacchini.

ORDINE DEL GIORNO

1. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Venieri comunica che a seguito dell'approvazione in Regione si sta finalmente concludendo il progetto definitivo. Informa i presenti che l'ing. Minghini è assente proprio perché a Milano per concludere la progettazione con lo studio Engi.Co. L'approvazione in Giunta è fissata per la metà di febbraio, e poi sarà trasmessa tutta la documentazione all'Ufficio Contratti e Appalti per la gara. Si conta di aggiudicare i lavori per la fine di marzo. Oltre alle miglitorie, saranno inseriti punteggi premianti per le tempistiche.

2. ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DI PRESENTAZIONE

Assieme alla dirigente si concorda di presentare il progetto definitivo al Consiglio di Istituto entro la metà di marzo, e nei giorni successivi si fisserà l'incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza a Palazzo Vecchio.

Una volta aggiudicati i lavori, si incontrerà il tavolo di lavoro per presentare le miglitorie offerte dalla ditta e successivamente entrare nel dettaglio del cronoprogramma dei lavori e dell'organizzazione del cantiere.

3. VARIE ED EVENTUALI

PALAZZETTO: Venieri informa che il contributo di 960.000 euro è stato ufficializzato a fine novembre e i lavori inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche. Con l'importo concesso si riuscirà forse a ottenere non solo il miglioramento sismico come inizialmente previsto ma anche l'adeguamento. I lavori dovranno essere affidati entro il 29/11/2017 e la fine lavori è fissata al 29/11/2019. Si cercherà di inserire nel progetto più cose possibili, compatibilmente con i lavori ammissibili essendo il finanziamento vincolato alla sicurezza sismica.

BACCHINI solleva preoccupazioni per le tempistiche del cantiere, con particolare riferimento alla fine lavori nel novembre 2018 con conseguente rischio di revoca dei finanziamenti. Si ricorda che la scuola è un punto nevralgico della nostra comunità.

VENIERI conferma che saranno inserite premialità per la gestione delle tempistiche e forti penalità in caso di mancato rispetto. Il Comune inserirà nel progetto definitivo un cronoprogramma particolarmente stringente e si impegna a monitorare il cantiere quotidianamente.

VECCHI chiede aggiornamenti in merito al secondo trasloco e propone che un membro della segreteria faccia parte di un minigruppo di lavoro che si occuperà del secondo trasloco e della gestione degli archivi.

VENIERI ricorda che il tempo previsto per i lavori del corpo A è di sei mesi, quindi dovrebbero concludersi entro novembre. Questo tema sarà meglio definito non appena affidati i lavori.

La riunione si chiude alle 19.15.

Il prossimo incontro è fissato dopo l'aggiudicazione dei lavori.



Il referente verbalizzante
Francesca Benini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Benini", written over the printed name.