



Prot. 9779

**Adeguamento sismico scuole medie Bagnacavallo**  
**Report sintetico Tavolo di lavoro**  
**22 dicembre 2017**

Alle ore 18.30 presso la scuola media Graziani sono presenti:

- per il Comune: assessori Ada Sangiorgi e Simone Venieri, Fabio Minghini, Francesca Benini, Giuseppe Colarossi, Massimo De Giovanni
- per l'Istituto comprensivo: docenti scuola primaria (Melania Menoncin), docenti scuola secondaria (Elisabetta Vecchi, Angela Calderoni, Elena Melandri), personale ATA (Patrizia Mazzotti), referente Consiglio d'Istituto (Annarita Cortesi)
- per il comitato Genitori (Lucia Lelli).

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. PUNTO SUL COLLAUDO DEL CORPO A**

**Minghini** informa che i lavori sono conclusi e che per quanto riguarda gli adempimenti sono stati eseguiti sia la conformità degli impianti che il collaudo delle strutture.

**2. PROGRAMMAZIONE DEI TRASLOCHI**

Sono in corso le pulizie. Il trasloco sarà effettuato dai facchini il 27 28 e 29 dicembre. Il 29 dicembre si farà il punto della situazione per capire come organizzarsi per il periodo 2-5 gennaio. Occorre prestare attenzione alla sistemazione del laboratorio di scienze.

**3. VARIE ED EVENTUALI**

**Minghini** informa che dall'8 gennaio inizierà l'accantieramento del Corpo B per l'inizio delle demolizioni.


**Colarossi** comunica che il Comune è stato molto presente in cantiere. Sono stati redatti oltre 70 verbali di sopralluogo nel corso dei lavori. Chiede comunque che personale Ata e docenti verifichino che tutto sia a posto e che, nel caso ravissassero problematiche, facciano un elenco in modo che la ditta possa provvedere.

**Vecchi** chiede:

- di verificare per la cartellonistica da ricollocare per indicare le vie di fuga;
- di verificare il percorso per arrivare dal Corpo A al Palazzetto una volta stabilito il cantiere nel Corpo B;
- che siano previste le prese per i distributori del caffè e delle bevande (una nell'atrio e una nell'ingresso), nonché la presa per la fotocopiatrice. La ditta deve portare la copertura e i documenti del montacarichi.

Patrizia Mazzotti tiene a sottolineare la bravura, la gentilezza e la disponibilità della ditta che sta eseguendo i lavori.

La riunione si chiude alle 19.45.



Il referente verbalizzante

Francesca Benini